

Графичко медијска школа
Отонa Жупанчића број 19
Београд
Број : 02-983/2
Датум: 04.12.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС бр.124/12, 14/2015, 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Назив и адреса Наручиоца: Графичко медијска школа, Отонa Жупанчића број 19 Нови Београд.
2. Врста Наручиоца: Просвета
3. Јавна набавка број 12/2020 Текуће одржавање приземља и радионице Графичко медијске школе, уговор број 02-868/1 од 03.11.2020 године.
4. Предмет: Текуће одржавање -Извођење радова
5. Природа и обим посла: Текуће одржавање приземља и радионице Графичко медијске школе..
6. Место извршења: Београд, на локацији Отонa Жупанчића број 19, Нови Београд.
7. Назив и ознака из општег речника: Грађевински радови - 45000000
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
Привредно друштво АСБ ПЛУС д.о.о. Ул. Земунска бр. 1/16, ПИБ 108386336,
матични број 20989076 , које заступа директор Саша Радуновић.
9. Првобитна вредност уговора: 12.354.954,00 динара без ПДВ, односно 14.829.544,00 динара са ПДВ.
10. Измењена вредност уговора по јавној набавци: 16.743.692,7 динара без пдв, односно 20.092.431,2 динара са пдв

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 03.11.2020 године по спроведој набавци Текуће одржавање радионице и приземља Графичко медијске школе. Број ј.н. 12/2020, закључен је уговор заведен код наручиоца архивски број 02-868/1 од 03.11.2020 године, са извођачем радова АСБ Плус д.о.о. Змеунска број 1/16 Београд заведен код извођача архивски број 63/20 од 03.11.2020 године.

Извођач радова је поднетим захтевима за додатне радове као и за непредвиђене радове упутио захтев инвеститору на сагласност 02-958/1 од 27.11.2020 године као и захтев број 02-982/1 од 04.12.2020 године.

Надзорни орган је увидом на лице места доставио своју мишљење у вези са захтевом извођача број 02-958/2 од 27.11.2020 године као и број 02-982/2 од 04.12.2020 године, у коме је сагласан са оправданошћу извођења додатних радова као и вишковима радова, самим тим и са продужењем рока за извођење истих.

Инвеститор је предвидео средства у износу од 16.743.944,20 без пдв, и да је разлика између уговореног посла и накнадно закљученог анекса у износу од 16.743.692,7 без пдв обезбеђена.

Вишкови, мањкови односно накнадни и непредвиђени радови представљају објективне разлоге за измену уговора, будући да се сагласно са Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним, као и да су предвиђени чланом 7 уговора.

За разлику између вредности вишкова и мањкова радова као и непредвиђених радова са пдв увећана је вредност уговора на терет инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога у складу са чланом 115 ЗЈН, одлучено је да се приступи закључењу Анекса уговора о извођењу радова број 02-983/1 од 04.12.2020 године.

Директор
Проф. Милош Букумира

